



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
DIRETORIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS
Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial

Objeto: CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DO CENTRO DE PESQUISA E DE REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA - AQUÁRIO DO PANTANAL

Município(s): Campo Grande (MS)

Local:

Prazo Exec.: 300 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso											Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª		
01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	10,00% 16.533,23	10,00% 16.533,23	10,00% 16.533,23	10,00% 16.533,23	10,00% 16.533,23	10,00% 16.533,23	10,00% 16.533,23	10,00% 16.533,23	10,00% 16.533,23	10,00% 16.533,23	10,00% 16.533,23	100,00% 165.332,30
02 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	25,00% 41.541,29	25,00% 41.541,29	25,00% 41.541,29	25,00% 41.541,28								100,00% 166.165,15
03 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5,00% 294.760,07	11,00% 648.472,15	11,00% 648.472,15	11,00% 648.472,15	11,00% 648.472,15	11,00% 648.472,15	10,00% 589.520,10	10,00% 589.520,13	10,00% 589.520,13	10,00% 589.520,13	10,00% 589.520,13	100,00% 5.895.201,31
04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30,00% 95.910,36	50,00% 159.850,58	5,00% 15.985,06	5,00% 15.985,06	5,00% 15.985,06	5,00% 15.985,06						100,00% 319.701,17
05 - LIMPEZA												100,00% 61.356,71
06 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00% 63.948,70	10,00% 63.948,70	10,00% 63.948,70	10,00% 63.948,70	10,00% 63.948,70	10,00% 63.948,70	10,00% 63.948,70	10,00% 63.948,70	10,00% 63.948,70	10,00% 63.948,70	10,00% 63.948,69	100,00% 639.486,99
TOTAL POR PERÍODO	512.693,65	930.345,95	786.480,43	786.480,42	744.939,14	744.939,13	670.002,03	670.002,06	670.002,06	731.358,76	7.247.243,63	100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	512.693,65	1.443.039,60	2.229.520,03	3.016.000,45	3.760.939,59	4.505.878,72	5.175.880,75	5.845.882,81	6.515.884,87	7.247.243,63	7.247.243,63	100,00%

Eliane Teruya
Eng.ª Eliane Teruya
 Responsável pelos Preços Unitários
 CREA 2618-D

Patricia Bulgarelli
Arqtª Patricia Bulgarelli
 Responsável pelos Preços Unitários
 CAU A42433-1